


Заместитель начальника УЖКХ
Администрации
Саткинского муниципального района
 В.С. Смирнова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2020 год

Дата составления отчета: 01.03.2021 года

Исполнитель: Кошта Т.В.,
тел. 8(35161)96606, ukh-satka@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района», достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) ¹ |
|-------|--|-------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|
| | | | год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | Доля благоустроенной территории рекреационного назначения (Каргинского парка в г. Сатка) | процент | 6 | 33 | 33 | |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом) | единица | | 11 | 11 | |
| 3 | Увеличение доли образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором | процент | | на 3,5 | на 3,5 | |
| 4 | Доля содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения от общего их количества | процент | | 100 | 100 | |

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2020 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2020 году, указан в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | | Выполнено/не выполнено |
|--|--|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1. Реализация комплекса мер по модернизации и реставрации объектов общественного пространства для повышения их привлекательности для жителей и туристов | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство объекта "Каргинский парк" в г.Сатка | УСиА администрации СМР | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить площадь парка - 2,28 га. | Благоустроено 2,28 га территории Каргинского парка | выполнено |
| 1.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на объект "Каргинский парк" в г.Сатка Челябинской области | УСиА администрации СМР | Апрель 2020 | Август 2020 | Апрель 2020 | Август 2020 | провести госэкспертизу проектно-сметной документации | получено положительное заключение госэкспертизы | выполнено |
| 2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования Челябинской области, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание авторских бюстов героев для Аллеи героев в г. Сатка Челябинской области | УСиА администрации СМР | Февраль 2020 | Апрель 2020 | Февраль 2020 | Апрель 2020 | Создать 2 авторских бюста героев ВОВ | Создано 2 авторских бюста героев ВОВ | выполнено |
| 2.2. | Установка бюстов героев на Аллее героев в г. Сатка Челябинской области | УСиА администрации СМР | Апрель 2020 | Июнь 2020 | Апрель 2020 | Июнь 2020 | Установить 2 бюста на Аллее Славы | Установлено 2 бюста на Аллее Славы | выполнено |
| 2.3. | Скейт площадка в Западном микрорайоне г.Сатка | УЖКХ администрации СМР | Август 2020 | Декабрь 2020 | Август 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить общественную территорию, установить 5 модулей | Благоустроена общественная территория, установлено 5 модулей | выполнено |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 2.4. | Создание сквера им.Е.В. Образцовой (3 этап) | УЖКХ администрации СМР | Август 2020 | Декабрь 2020 | Август 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.5. | Благоустройство стадиона в Бердяушском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.6. | Ремонт объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" | УЖКХ администрации СМР | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | ремонт 1 объекта | ремонт 1 объекта | выполнено |
| 2.7. | Ремонт памятников к 75-летию Победы (установка плиты) в г.Сатка | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Декабрь 2020 | Апрель 2020 | Декабрь 2020 | Установка мемориальной плиты | Установка мемориальной плиты | выполнено |
| 2.8. | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Айлинском сельском поселении | УЖКХ администрации СМР | Март 2020 | Май 2020 | Март 2020 | Май 2020 | Ремонт 1 памятника | Ремонт 1 памятника | выполнено |
| 2.9. | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Романовском сельском поселении | УЖКХ администрации СМР | Март 2020 | Май 2020 | Март 2020 | Май 2020 | Ремонт 1 памятника | Ремонт 1 памятника | выполнено |
| 2.10 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Бакальском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | октябрь 2020 | Декабрь 2020 | октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить сквер Победы г.Бакал | Благоустроен сквер Победы г.Бакал | выполнено |
| 2.11 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Бердяушском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Ремонт 1 памятника | Ремонт 1 памятника | выполнено |
| 2.12 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Межевом городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Ремонт 1 памятника | Ремонт 1 памятника | выполнено |
| 2.13 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Сулеинском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Ремонт 1 памятника | Ремонт 1 памятника | выполнено |
| 2.14 | Благоустройство спортивной площадки (Айлинское сельское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|---|-----------|
| 2.15 | Благоустройство сквера в п.Рудничное, ремонт обелиска | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.16 | Асфальтирование территории в районе МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №12" | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.17 | Благоустройство Сквера Победы (Бердяшское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.18 | Благоустройство игрового сквера у ДК "Горняк" (Межевое городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.19 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Алинское сельское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Обработка для профилактики коронавируса | Обработка для профилактики коронавируса | выполнено |
| 2.20 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Бердяшское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Обработка для профилактики коронавируса | Обработка для профилактики коронавируса | выполнено |
| 2.22 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Романовское сельское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Обработка для профилактики коронавируса | Обработка для профилактики коронавируса | выполнено |
| 2.23 | Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений (Межевое городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Обработка для профилактики коронавируса | Обработка для профилактики коронавируса | выполнено |
| 2.24 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Бакальское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Май 2020 | Сентябрь 2020 | Обработка для профилактики коронавируса | Обработка для профилактики коронавируса | выполнено |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------|
| 2.25 | Ремонт ступеней у мемориала "Вечный огонь" в сквере "Славы" в г.Сатка | УЖКХ администрации СМР | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Проведение ремонта мемориального объекта | Проведены ремонтные работы на мемориальном объекте | выполнено |
| 2.26 | Обрезка тополей (Айлинское сельское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Июль 2020 | октябрь 2020 | Июль 2020 | октябрь 2020 | Обрезка деревьев (20 шт) | Обрезка деревьев (20 шт) | выполнено |
| 2.27 | Установка ледового городка (Сулейнское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Установить ледовый городок | Установка ледового городка | выполнено |
| 2.28 | Озеленение ул.Индустриальная г.Сатка | УЖКХ администрации СМР | Август 2020 | Декабрь 2020 | Август 2020 | Декабрь 2020 | Посадка деревьев -15 шт, устройство газона – 300 м2 | Высажено 15 деревьев (липа), газон – 330 м2 | выполнено |
| 2.29 | Благоустройство сквера Литераторов, расположенного по адресу: г. Сатка, между домами 17 и 21 по ул. Солнечной | УЖКХ администрации СМР | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.30 | Установка детских игровых форм в п.Малая Запань (детская игровая площадка) | УЖКХ администрации СМР | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.31 | Благоустройство территории со стороны 14 школы по ул. Жданова | УЖКХ администрации СМР | Август 2020 | Декабрь 2020 | Август 2020 | Декабрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.32 | Поставка и установка адресных указателей (табличек) в частном секторе г.Сатка (с указанием наименования улицы и номера дома) | УЖКХ администрации СМР | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Установить 200 адресных указателей (табличек) | Установлено 200 адресных указателей (табличек) | выполнено |
| 2.33 | Благоустройство детского городка (Межевое городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | Благоустроить общественную территорию | Благоустроена общественная территория | выполнено |
| 2.34 | Обеспечение уличного освещения и мест общего пользования (Сулейнское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Обеспечить освещение улиц и мест общего пользования | Обеспечено освещение улиц и мест общего пользования | выполнено |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|---|--------------|
| 2.35 | Приобретение и установка арт-объектов (ель, 2 шт) (Саткинское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Установить 2 ели для ледовых городков | Установлено 2 ели | выполнено |
| 2.36 | Приобретение и установка системы освещения (световая консоль) (Саткинское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Установить 10 световых консолей для новогодней иллюминации | Установлено 10 световых консолей для новогодней иллюминации | выполнено |
| 3. Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок ТКО | | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание контейнерных площадок (по предписаниям) в Бакальском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Сентябрь 2020 | ноябрь 2020 | Сентябрь 2020 | ноябрь 2020 | Обустроить 26 площадок для накопления ТКО | Обустроено 26 площадок для накопления ТКО | выполнено |
| 3.2. | Создание контейнерных площадок (по предписаниям) в Межевом городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Обустроить 10 площадок для накопления ТКО | Обустроено 10 площадок для накопления ТКО | выполнено |
| 3.3. | Создание контейнерных площадок (по предписаниям) в Саткинском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Обустроить 61 площадку для накопления ТКО | Обустроено 61 площадка для накопления ТКО | выполнено |
| 3.4. | Содержание контейнерных площадок в Саткинском городском поселении | УЖКХ администрации СМР | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Июль 2020 | Декабрь 2020 | Обеспечить содержание 142 площадок для накопления ТКО | Обеспечено содержание 142 площадок для накопления ТКО | выполнено |
| 3.5. | Обустройство площадок под ТКО (Айлинское сельское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Обустроить 10 площадок для накопления ТКО | Обустроено 10 площадок для накопления ТКО | выполнено |
| 3.6. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО (Айлинское сельское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Приобрести 40 контейнеров суммарным объемом 30 м3 | Приобретено 40 контейнеров суммарным объемом 30 м3 | выполнено |
| 3.7. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО (Саткинское городское поселение) | УЖКХ администрации СМР | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Приобрести 20 контейнеров | | Не выполнено |
| 4. Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Саткинского муниципального района | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---|---|-----------|
| 4.1. | Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения | УЖКХ администрации СМР | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Обеспечить содержание кладбищ в нормативном состоянии | Обеспечено содержание кладбищ в нормативном состоянии | выполнено |
| 4.2. | Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Романовского сельского поселения | УЖКХ администрации СМР | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Обеспечить содержание кладбищ в нормативном состоянии | Обеспечено содержание кладбищ в нормативном состоянии | выполнено |
| 4.3. | Ремонт ограждения кладбищ п. Малый Бердяуш "Мусульманское", п. Сибирка, Нижняя Сатка | УЖКХ администрации СМР | Июнь 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Июль 2020 | Устройство ограждения кладбищ – 360 п. м | Устройство ограждения кладбищ – 360 п. м | выполнено |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 47, из них: выполненных – 46; не выполненных – 1; выполненных частично – 0. | | | | | | | | | |

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Данные об использовании бюджетных ассигнований указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------|---|
| | | | план | факт | |
| | Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» | всего: | 77 476,74699 | 75 535,79386 | |
| | | областной бюджет | 42 903,93000 | 42 903,80500 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 34 572,81699 | 32 631,98886 | |
| 1. Реализация комплекса мер по модернизации и реставрации объектов общественного пространства для повышения их привлекательности для жителей и туристов | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство объекта "Каргинский парк" в г.Сатка | всего: | 25 710,00 | 25 252,52525 | По факту выполненных работ |
| | | областной бюджет | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 710,00 | 252,52525 | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------|---|
| 1.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на объект "Каргинский парк" в г.Сатка Челябинской области | всего: | 1 050,26700 | 950,267 | По договору с ОГАУ «Госэкспертиза ЧО» |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 1 050,26700 | 950,267 | |
| 2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования Челябинской области, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий | | | | | |
| 2.1 | Создание авторских бюстов героев для Аллеи героев в г. Сатка Челябинской области | всего: | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2.2 | Установка бюстов героев на Аллее героев в г. Сатка Челябинской области | всего: | 300,00 | 253,66600 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00 | 253,66600 | |
| 2.3 | Скейт площадка в Западном микрорайоне г.Сатка | всего: | 1 000,00 | 935,00 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 1 000,00 | 935,00 | |
| 2.4 | Создание сквера им.Е.В. Образцовой (3 этап) | всего: | 5 882,00 | 5 882,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 5 882,00 | 5 882,00 | |
| 2.5 | Благоустройство стадиона в Бердяушском городском поселении | всего: | 195,00 | 195,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 195,00 | 195,00 | |
| 2.6 | Ремонт объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" | всего: | 880,00 | 880,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 880,00 | 880,00 | |
| 2.7 | Ремонт памятников к 75-летию Победы (установка плиты) в г.Сатка | всего: | 200,00 | 200,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 200,00 | 200,00 | |
| 2.8 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Айлинском сельском поселении | всего: | 300,00 | 300,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00 | 300,00 | |
| 2.9 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Романовском сельском поселении | всего: | 150,00 | 150,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 150,00 | 150,00 | |

| | | | | | |
|------|--|--|----------|-----------|---|
| 2.10 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Бакальском городском поселении | всего: | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2.11 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Бердяушском городском поселении | всего: | 47,00 | 47,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 47,00 | 47,00 | |
| 2.12 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Межевом городском поселении | всего: | 90,00 | 90,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 90,00 | 90,00 | |
| 2.13 | Ремонт памятников к 75-летию Победы в Сулейнском городском поселении | всего: | 120,00 | 120,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 120,00 | 120,00 | |
| 2.14 | Благоустройство спортивной площадки (Айлинское сельское поселение) | всего: | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | областной бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.15 | Благоустройство сквера в п.Рудничное, ремонт обелиска | всего: | 500,00 | 500,00 | |
| | | областной бюджет | 500,00 | 500,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.16 | Асфальтирование территории в районе МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №12" | всего: | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.17 | Благоустройство Сквера Победы (Бердяушское городское поселение) | всего: | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.18 | Благоустройство игрового сквера у ДК "Горняк" (Межевое городское поселение) | всего: | 5 000,00 | 4 999,875 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 5 000,00 | 4 999,875 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.19 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Алинское сельское поселение) | всего: | 45,00 | 45,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 45,00 | 45,00 | |

| | | | | | |
|------|--|--|--------|--------|---|
| 2.20 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Бердяушское городское поселение) | всего: | 63,00 | 63,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 63,00 | 63,00 | |
| 2.22 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Романовское сельское поселение) | всего: | 70,00 | 70,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 70,00 | 70,00 | |
| 2.23 | Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений (Межевое городское поселение) | всего: | 202,00 | 202,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 202,00 | 202,00 | |
| 2.24 | Дезинфекционная обработка объектов благоустройства (Бакальское городское поселение) | всего: | 900,00 | 900,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 900,00 | 900,00 | |
| 2.25 | Ремонт ступеней у мемориала "Вечный огонь" в сквере "Славы" в г.Сатка | всего: | 47,00 | 47,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 47,00 | 47,00 | |
| 2.26 | Обрезка тополей (Айлинское сельское поселение) | всего: | 200,00 | 200,00 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 200,00 | 200,00 | |
| 2.27 | Установка ледового городка (Сулейнское городское поселение) | всего: | 280,00 | 278,6 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 280,00 | 278,6 | |
| 2.28 | Озеленение ул. Индустриальная г.Сатка | всего: | 297,50 | 297,50 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 297,50 | 297,50 | |
| 2.29 | Благоустройство сквера Литераторов, расположенного по адресу: г. Сатка, между домами 17 и 21 по ул. Солнечной | всего: | 300,00 | 300,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00 | 300,00 | |
| 2.30 | Установка детских игровых форм в п.Малая Запань (детская игровая площадка) | всего: | 300,00 | 300,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00 | 300,00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|---|
| 2.31 | Благоустройство территории со стороны 14 школы по ул. Жданова | всего: | 1 049,385 | 1 049,385 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 1 049,385 | 1 049,385 | |
| 2.32 | Поставка и установка адресных указателей (табличек) в частном секторе г.Сатка (с указанием наименования улицы и номера дома) | всего: | 699,615 | 687,530 | По факту выполненных работ |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 699,615 | 687,530 | |
| 2.33 | Благоустройство детского городка (Межевое городское поселение) | всего: | 1 303,930 | 1 303,930 | |
| | | областной бюджет | 1 303,930 | 1 303,930 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.34 | Обеспечение уличного освещения и мест общего пользования (Сулейнское городское поселение) | всего: | 268,30 | 228,39421 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 268,30 | 228,39421 | |
| 2.35 | Приобретение и установка арт-объектов (ель, 2 шт) (Саткинское городское поселение) | всего: | 1 697,50 | 1 697,50 | |
| | | областной бюджет | 1 697,50 | 1 697,50 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 2.36 | Приобретение и установка системы освещения (световая консоль) (Саткинское городское поселение) | всего: | 402,50 | 402,50 | |
| | | областной бюджет | 402,50 | 402,50 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок ТКО | | | | | |
| 3.1 | Создание контейнерных площадок (по предписаниям) в Бакальском городском поселении | всего: | 1 080,00 | 888,23440 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 1 080,00 | 888,23440 | |
| 3.2 | Создание контейнерных площадок (по предписаниям) в Межевом городском поселении | всего: | 379,00 | 337,250 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 379,00 | 337,250 | |
| 3.3 | Создание контейнерных площадок (по предписаниям) в Саткинском городском поселении | всего: | 5 000,00 | 4 175,00 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 5 000,00 | 4 175,00 | |
| 3.4 | Содержание контейнерных площадок в Саткинском городском поселении | всего: | 4 675,00 | 4 675,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 4 675,00 | 4 675,00 | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|----------|---|
| 3.5 | Обустройство площадок под ТКО (Айлинское сельское поселение) | всего: | 1 753,50 | 1 753,50 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 1 753,50 | 1 753,50 | |
| 3.6 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО (Айлинское сельское поселение) | всего: | 346,50 | 346,50 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 346,50 | 346,50 | |
| 3.7 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО (Саткинское городское поселение) | всего: | 160,00 | 0,00 | Не успели провести конкурсные процедуры |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 160,00 | 0,00 | |
| 4. Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории поселений Саткинского муниципального района | | | | | |
| 4.1 | Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения | всего: | 100,00 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 100,00 | 100,00 | |
| 4.2 | Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Романовского сельского поселения | всего: | 149,99999 | 149,887 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 149,99999 | 149,887 | |
| 4.3 | Ремонт ограждения кладбищ п. Малый Бердяуш "Мусульманское", п. Сибирка, Нижняя Сатка | всего: | 282,75 | 282,75 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | |
| | | бюджет Саткинского муниципального района | 282,75 | 282,75 | |

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 года № 258/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции».

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: <http://satadmin.ru/municipalnye-programmy-i-otchetu> (Главная, «Администрация района», «Органы управления», «Управление ЖКХ», Муниципальные программы и отчеты).

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях указана в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|-------|--|---|--|
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.11.2020 № 705 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1» | Внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований | Решение Собрания депутатов СМР от 06.03.2020 № 571/73. Предусмотрены средства на софинансирование из бюджета Саткинского муниципального района |
| 2 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2020 № 824/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1» | Внесены изменения в связи с проектом решения Собрания депутатов СМР «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Принятие бюджета Саткинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы |

Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

1) Степень реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов муниципальной программы рассчитаем для всех мероприятий программы по формуле:

$$СР_m = M_v / M = 46 / 47 = 0,979,$$

где:

M_v - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$С_{сuz} = 3ф / 3п = 75\,535,79386 / 77\,476,74699 = 0,975,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2020 году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году.

3) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) №1, №2, №3, №4 рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмп=ЗПмпф/ЗПмпп,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2020 году;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателей:

$$№1: СДмп = 33/33=1;$$

$$№2: СДмп = 11/11=1;$$

$$№3: СДмп = 3,5/3,5=1;$$

$$№4: СДмп = 100/100=1;$$

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СРмп=\sum СДмп/Т=(1+1+1+1)/4=1,$$

где:

СДмп – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

4) Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

- муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрании депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, показатель – 1;

- план реализации муниципальной программы не утвержден, т.к. реализации мероприятий в 2020 году не планируется;
- программа размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления», показатель -1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СДкр} / \text{R} = 1 + 1 + 0 / 3 = 0,666$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k10 \times \text{СРмп} + k11 \times \text{Ссуз} + k12 \times \text{СРм} + k13 \times \text{ЭДО}$$

$$\text{ЭРмп} = 0,7 \times 0,979 + 0,1 \times 0,975 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 0,666 = 0,949$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая