


**ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство в Саткинском
Городском поселении» на 2019 -2021
годы,
за 2019 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального администрации Саткинского муниципального района
Отчетный год	2019 год
Дата составления отчета	27.02.2020 года
Непосредственный исполнитель	Бухгалтер МКУ «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района» Сушина Елена Сергеевна Телефон: 9-66-60 Электронный адрес: ubsmr@satadmin.ru

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы, за 2019 год

Муниципальная программа «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 1017. В течение года в программу 11 раз вносились изменения в плане изменения перечня программных мероприятий, перераспределения денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.

Целью муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшение санитарного состояния и внешнего вида Саткинского городского поселения.

Задачи муниципальной программы:

Улучшение и поддержание нормативного санитарного состояния городских территорий;

1. Создание высокого уровня освещенности улиц Саткинского городского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе;
2. Создание комфортных условий для проживания в Саткинском городском поселении;
3. Повышение уровня вовлеченности собственников помещений многоквартирных домов и других заинтересованных лиц в формирование комфортной городской среды;
4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

Для достижения поставленной цели в 2019 году в программу включено 65 мероприятий.

Источники финансирования Программы – бюджет Саткинского городского поселения, бюджет Челябинской области, Федеральный бюджет.

В реализации муниципальной программы принимали участие такие учреждения, как Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района в лице Муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района».

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, в 2019 году составил 108622,86 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялось через Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района в лице МКУ «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района».

Для достижения поставленной цели в программу были включены следующие индикативные показатели:

1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок;
2. Доля площади содержания мест захоронений от общей площади мест захоронений;
3. Доля перевезенных бесхозных трупов от общего количества бесхозных трупов;
4. Доля отловленных безнадзорных, агрессивных и больных животных от общего количества безнадзорных агрессивных и больных животных;
5. Доля площади территорий для акарицидной обработки от общей площади территорий для акарицидной обработки;
6. Доля протяженности содержания сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения;
7. Доля содержания скверов от общей площади скверов;
8. Доля новогоднего оформления города от планируемого количества новогоднего оформления города;
9. Доля созданных объектов по благоустройству города от планируемого количества объектов по благоустройству города;
10. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от планируемого количества дворовых и общественных территорий к благоустройству.

В течение 2019 года индикативный показатель по муниципальной программе «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы достиг плановых значений. Денежные средства, выделенные в 2019 году на реализацию программных мероприятий, освоены в размере 102260,22 тыс. рублей.

На достижение выполнения программных мероприятий повлияли следующие факторы:

- мероприятие «Разработка ПСД на объект "Кладбище Западного" с переводом земельного участка из одной категории в другую» не выполнено в виду длительного срока прохождения государственной экспертизы.

- при выполнении мероприятия «Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на объект "Каргинский парк"» получено отрицательное заключение

Госэкспертизы. Проектной организацией не устранены замечания государственной экспертизы. Подан судебный иск к проектной организации, есть решение суда о возмещении затрат проектной организацией в пользу Управления строительства.

- при выполнении мероприятия благоустройство объекта "Каргинский парк" подрядчик ООО «МАГСИТИ» не выполнил условия муниципального контракта. Контракт расторгнут. Бюджет уточнен. Оплата ООО «МАГСИТИ» произведена по факту выполненных работ.

- при выполнении мероприятия «Разработка проекта планировки территории. Инженерные изыскания и разработка ПСД на линейный объект по освещению «Стелла»» не получено положительное заключение государственной экспертизы.

- при выполнении мероприятия «Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в том числе велосипедной дорожки» ввиду неблагоприятных погодных условий не выполнено в срок мероприятие по устройству ливневой канализации. Оплата подрядчику ООО «Стройматериалы» произведена по факту выполненных работ. Выполнение мероприятия продолжится в 2020 году.

- при выполнении мероприятия Благоустройство территории под Яблоневый сад (сквер им. Е.В. Образцовой) работы выполнены в рамках выделенных средств. Оплата подрядчику ООО «Наш город» произведена по факту выполненных работ. Мероприятия по строительству-3 этап (ограждения лестничных маршей, освещение, озеленение, амфитеатр) продолжатся в 2020 году.

Нереализованные мероприятия запланированы на 2020 год.

Выполнение индикативных показателей свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

В целом реализация программы позволила обеспечить комплексное решение проблем благоустройства Саткинского городского поселения.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Информация о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы, достигнутые за 2019 год, приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в 2019 году	
Цель: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду				
1	«Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы.	1. Улучшение и поддержание нормативного санитарного состояния городских территорий.	1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок – 100%; 2. Доля площади содержания мест захоронений от общей площади мест захоронений – 100%; 3. Доля перевезенных бесхозных трупов от общего количества бесхозных трупов – 100%; 4. Доля отловленных безнадзорных, агрессивных и больных животных от общего количества безнадзорных, агрессивных и больных животных – 100%; 5. Доля площади территорий	Цель и задачи достигнуты в полном объеме

			для акарицидной обработки от общей площади территорий для акарицидной обработки – 100%.	
		2. Создание высокого уровня освещенности улиц Саткинского городского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в Саткинском городском поселении.	6. Доля протяженности содержания сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения – 100%.	Цель и задачи достигнуты в полном объеме
		3. Создание комфортных условий для проживания в Саткинском городском поселении.	7. Доля содержания скверов от общей площади скверов – 100%; 8. Доля новогоднего оформления города от планируемого количества новогоднего оформления города – 100%; 9. Доля созданных объектов по благоустройству города от планируемого количества объектов по благоустройству города к созданию – 86,3%.	Цель и задачи достигнуты на 86,3%
		4. Повышение уровня вовлеченности собственников помещений многоквартирных домов и других заинтересованных лиц в формирование комфортной	10. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от планируемого количества дворовых и общественных территорий к благоустройству – 80 %.	Цель и задачи достигнуты на 80%

		городской среды; 5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.		
--	--	---	--	--

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы, достигнутые в 2019 году, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2018 год (год, предшествующий отчетному)	Отчетный год		
				план	факт	
1	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок.	процентов	100	100	100	-
2	Доля площади содержания мест захоронений от общей площади мест захоронений.	процентов	100	100	100	-
3	Доля перевезенных бесхозных трупов от общего количества бесхозных трупов.	процентов	100	100	100	-
4	Доля отловленных безнадзорных, агрессивных и больных животных от общего количества безнадзорных, агрессивных и больных животных.	процентов	100	100	100	-

5	Доля площади территорий для акарицидной обработки от общей площади территорий для акарицидной обработки.	процентов	100	100	100	-
6	Доля содержания сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения.	процентов	100	100	100	-
7	Доля содержания скверов от общей площади скверов.	процентов	100	100	100	-
8	Доля новогоднего оформления города от планируемого количества новогоднего оформления города.	процентов	100	100	100	-
9	Доля созданных объектов по благоустройству города от планируемого количества объектов по благоустройству города к созданию.	процентов	-	100	86,3	Мероприятия выполнены не в полном объеме
10	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от планируемого количества дворовых и общественных территорий к благоустройству.	процентов	100	100	80	Мероприятия выполнены не в полном объеме

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
«Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы

На достижение выполнения программных мероприятий повлияли следующие факторы:

- мероприятие «Разработка ПСД на объект "Кладбище Западного" с переводом земельного участка из одной категории в другую» не выполнено в виду длительного срока прохождения государственной экспертизы.

- при выполнении мероприятия «Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на объект "Каргинский парк"» получено отрицательное заключение Госэкспертизы. Проектной организацией не устранены замечания государственной экспертизы. Подан судебный иск к проектной организации, есть решение суда о возмещении затрат проектной организацией в пользу Управления строительства.

- при выполнении мероприятия благоустройство объекта "Каргинский парк" подрядчик ООО «МАГСИТИ» не выполнил условия муниципального контракта. Контракт расторгнут. Бюджет уточнен. Оплата ООО «МАГСИТИ» произведена по факту выполненных работ.

- при выполнении мероприятия «Разработка проекта планировки территории. Инженерные изыскания и разработка ПСД на линейный объект по освещению “Стелла”» не получено положительное заключение государственной экспертизы.

- при выполнении мероприятия «Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в том числе велосипедной дорожки» ввиду неблагоприятных погодных условий не выполнено в срок мероприятие по устройству ливневой канализации. Оплата подрядчику ООО «Стройматериалы» произведена по факту выполненных работ. Выполнение мероприятия продолжится в 2020 году.

- при выполнении мероприятия Благоустройство территории под Яблоневый сад (сквер им. Е.В. Образцовой) работы выполнены в рамках выделенных средств. Оплата подрядчику ООО «Наш город» произведена по факту выполненных работ. Мероприятия по строительству-3 этап (ограждения лестничных маршей, освещение, озеленение, амфитеатр) продолжатся в 2020 году.

На достижение 100-процентного выполнения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- накопленный учреждениями жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района опыт проведения программных мероприятий;

- своевременное внесение изменений в перечень программных мероприятий.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы, выполненных и не выполненных за весь период реализации программы (с указанием причин) в установленные сроки, приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы									
1	Уборка несанкционированных свалок	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	21.05.2019	01.07.2019	21.05.2019	01.07.2019	9800 м2	9800 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
2	Текущее содержание мест захоронений в г. Сатка Челябинской области	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.01.2019	31.12.2019	10.01.2019	31.12.2019	18140 м2	18140 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	ходе реализации мероприятия								
3	Перевозка бесхозных трупов	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	18.02.2019	31.12.2019	18.02.2019	31.12.2019	32 шт.	32 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
4	Оказание услуг по отлову, содержанию, умерщвлению и утилизации безнадзорных, агрессивных и больных животных на территории Саткинского городского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	26.02.2019	31.12.2019	26.02.2019	31.12.2019	481 шт.	481 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
5	Аккарицидная обработка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.04.2019	30.06.2019	10.04.2019	30.06.2019	49,99 га	49,99 га	выполнено
	Проблемы, возникшие в	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	ходе реализации мероприятия								
6	Потребление уличного освещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1093084 кВт/ч	1093084 кВт/ч	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
7	Содержание сетей уличного освещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.01.2019	31.12.2019	10.01.2019	31.12.2019	5128 м	5128 м	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
8	Текущее содержание скверов в г. Сатке	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.01.2019	31.12.2019	10.01.2019	31.12.2019	43231,28 м2	43231,28 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
9	Поставка и	Управление	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.01.2019	48000,00 м3	47993,6 м3	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь»	жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
10	Содержание общественного туалета	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	29.11.2019	31.12.2019	29.11.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
11	Работы по новогоднему оформлению г. Сатка (иллюминация)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	05.12.2019	31.12.2019	05.12.2019	31.12.2019	41 шт.	41 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
12	Устройство новогодних городков	Управление жилищно-коммунального хозяйства	18.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	31.12.2019	2 шт.	2 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
13	Строительство контейнерных площадок	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	18.06.2019	31.12.2019	18.06.2019	31.12.2019	21 шт.	21 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
14	Поставка и установка общественного туалета	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.08.2019	31.12.2019	20.08.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
15	Благоустройство. «Сквер по ул. Солнечной г. Сатка, ул. Солнечная, между домами № 17 и № 21»	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	15.08.2019	31.12.2019	15.08.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
16	Благоустройство территории под Яблоневый сад (сквер им. Е.В. Образцовой)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.08.2019	31.12.2019	20.08.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
17	Текущее содержание контейнерных площадок	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.08.2019	31.12.2019	20.08.2019	31.12.2019	110 шт.	110 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
18	Подготовка схемы размещения мест накопления ТКО	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	04.09.2019	31.12.2019	04.09.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	ходе реализации мероприятия								
19	Ремонт освещения в сквере «Славы» (с установкой новых светильников)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	22.08.2019	31.12.2019	22.08.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
20	Технологическое присоединение светодиодного экрана	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	13.12.2018	31.12.2019	13.12.2018	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
21	Подготовка территории к посадке деревьев около кладбища «Палениха»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	12.10.2019	31.12.2019	12.10.2019	31.12.2019	8000 м2	8000 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
22	Ремонт ограждения на кладбище «Паленихинское»	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	22.08.2019	31.12.2019	22.08.2019	31.12.2019	340 м	340 м	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
23	Установка забора на кладбище «Паленихинское»	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	22.08.2019	31.12.2019	22.08.2019	31.12.2019	300 м	300 м	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
24	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в сквере, расположенном по адресу г.Сатка, мкр. Западный, сквер Маленький принц	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	05.04.2019	31.12.2019	05.04.2019	31.12.2019	3 шт.	3 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
25	Ремонт объектов, сформированных в рамках комфортной городской среды	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации	17.09.2019	31.12.2019	17.09.2019	31.12.2019	8 усл. единиц	8 усл. единиц	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
26	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
27	Содержание хоккейной коробки в п.Малый Бердяуш	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	01.11.2019	31.12.2019	01.11.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
28	Установка оборудования для скейт-площадки	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	25.06.2019	31.10.2019	25.06.2019	31.10.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
29	Благоустройство прилегающей территории у световой инсталляции «Куб»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	27.08.2019	31.12.2019	27.08.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
30	Установка флажков к празднованию Дня Победы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	18.03.2019	31.12.2019	18.03.2019	31.12.2019	418 шт.	418 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
31	Опиловка деревьев в малых поселениях	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	09.10.2019	31.12.2019	09.10.2019	31.12.2019	11 шт.	11 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
32	Установка веревочного парка	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	11.06.2019	31.12.2019	11.06.2019	31.12.2019	1 штука	1 штука	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
33	Покраска металлических опор г. Сатка ул. Молодежная	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	26.04.2019	31.12.2019	26.04.2019	31.12.2019	6,12 тонн конструкций	6,12 тонн конструкций	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
34	Арендная плата за пользование имуществом (видеокамеры в сквере Славы)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	05.04.2019	31.12.2019	05.04.2019	31.12.2019	2 шт.	2 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
35	Ремонт лестничного марша, расположенного напротив дома №8 по ул. Молодежная	Управление жилищно-коммунального хозяйства	16.12.2019	31.12.2019	16.12.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
36	Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в том числе велосипедной дорожки	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	11.09.2019	31.12.2019	11.09.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено не в полном объеме
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	В связи с погодными условиями не выполнено в срок мероприятие по устройству ливневой канализации. Работы перенесены на 2020 год.							
37	Организация мероприятий по празднованию Нового года в малых поселениях, в том числе устройство новогодних городков, ремонт праздничной иллюминации и устройство елок	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	26.11.2019	23.12.2019	26.11.2019	23.12.2019	3 условных единиц	3 условных единиц	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
38	Благоустройство территории вдоль тротуара Олимпийского проезда	Управление жилищно-коммунального хозяйства	20.06.2019	31.10.2019	20.06.2019	31.10.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
39	Монтаж дорожных ограничителей проезда "Световая полусфера", расположенных на въезде в ДК "Строитель" г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	23.10.2019	31.12.2019	23.10.2019	31.12.2019	8 шт.	8 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
40	Благоустройство склона напротив ул. Пролетарская, д. 40а	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	25.09.2019	31.12.2019	25.09.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
41	Благоустройство тротуара по ул. Молодежная	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	15.08.2019	31.12.2019	15.08.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
42	Покраска металлических ограждений по улицам г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	17.09.2019	31.12.2019	17.09.2019	31.12.2019	1296 м	1296 м	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
43	Благоустройство тротуара по ул. Солнечная, д. 31	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	25.09.2019	31.12.2019	25.09.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
44	Демонтаж флагов на флаговых конструкциях центральных улиц г Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	16.10.2019	31.12.2019	16.10.2019	31.12.2019	418 шт.	418 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	мероприятия								
45	Опиловка деревьев около скейт-площадки	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.11.2019	31.12.2019	20.11.2019	31.12.2019	126 шт.	126 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
46	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	04.10.2019	31.12.2019	04.10.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
47	Установка систем видеонаблюдения в г. Сатка, ул. Пролетарская, 29а	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	12.03.2019	31.12.2019	12.03.2019	31.12.2019	3 шт.	3 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
48	Поставка и установка звукового трансляционного оборудования по ул. Солнечной, ул. Пролетарской в г. Сатка		06.07.2019	11.07.2019	06.07.2019	11.07.2019	4 шт.	4 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
49	Поставка и установка звукового трансляционного оборудования по ул. Солнечной, ул. Пролетарской в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	03.12.2019	20.12.2019	03.12.2019	20.12.2019	2 усл. единицы	2 усл. единицы	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
50	Изготовление и монтаж урн металлических	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	04.09.2019	31.12.2019	04.09.2019	31.12.2019	25 шт.	25 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
51	Посадка деревьев в сквере "Славы" по аллее Героев	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.11.2018	31.12.2019	20.11.2018	31.12.2019	83 усл. единиц	83 усл. единиц	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
52	Поставка светодиодных тематических конструкций	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	25.12.2018	31.12.2019	25.12.2018	31.12.2019	27 шт.	27 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
53	Изготовление и установка рассекателя пламени горелочного устройства	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	05.04.2019	31.12.2019	05.04.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
54	Поставка сосновой коры для засыпки веревочного парка по ул. Российская, д.1	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	04.07.2019	31.12.2019	04.07.2019	31.12.2019	15 упаковок	15 упаковок	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
55	Поставка контейнеров для сбора и вывоза ТКО	Управление жилищно-коммунального	26.10.2019	14.11.2019	26.10.2019	14.11.2019	100 шт.	100 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		хозяйства администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
56	Поставка металлических контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов в Горном кластере Челябинской области	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	11.09.2019	30.10.2019	11.09.2019	30.10.2019	165 шт.	165 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
57	Разработка проекта планировки территории. Инженерные изыскания и разработка ПСД на линейный объект по освещению «Стелла»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.08.2018	31.12.2018	20.08.2018	-	1 шт.	-	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет положительного заключения Госэкспертизы							
58	Арендная плата за пользование имуществом (видеокамеры в сквере «Славы»)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского	05.04.2019	31.12.2019	05.04.2019	31.12.2019	2 шт.	2 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
59	Опиловка деревьев в малых поселениях	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	09.10.2019	31.12.2019	09.10.2019	31.12.2019	11 штук	11 штук	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
60	Создание бюстов на Аллее героев в г. Сатка Челябинской области	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	10.04.2019	08.05.2019	10.04.2019	08.05.2019	4 штуки	4 штуки	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
61	Установка бюстов на Аллее героев в г. Сатка Челябинской области	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	10.04.2019	08.05.2019	10.04.2019	08.05.2019	4 штуки	4 штуки	выполнено
	Проблемы, возникшие в	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	ходе реализации мероприятия								
62	Благоустройство объекта "Каргинский парк"	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	23.08.2019	29.11.2019	23.08.2019	-	1 условная единица	-	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Подрядчик ООО «МАГСИТИ» не выполнил условия муниципального контракта. Контракт расторгнут. Бюджет уточнен. Оплата ООО «МАГСИТИ» произведена по факту выполненных работ.							
63	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на объект "Каргинский парк"	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	02.04.2019	13.05.2019	02.04.2019	-	Положительное заключение государственной экспертизы	-	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Получено отрицательное заключение Госэкспертизы. Проектной организацией не устранены замечания Госэкспертизы. Подан судебный иск к проектной организации, есть решение суда о возмещении затрат Проектной организацией в пользу Управления строительства.							
64	Разработка ПСД на объект "Кладбище Западного" с переводом земельного участка из одной категории в другую	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	11.09.2019	15.12.2019	11.09.2019	-	ПСД и положительное заключение Государственной экспертизы	-	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	В 2019 году проект не сдан своевременно на государственную экспертизу. Проект сдан на государственную экспертизу в феврале 2020 года. Должно быть получено заключение на соответствие техническому регламенту							
65	Формирование комфортной городской	Управление жилищно-	29.04.2019	31.12.2019	29.04.2019	30.08.2019	7	7	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	среды (благоустройство дворовых территорий)	коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Итого по программе количество мероприятий – 65, из них выполнено – 59 не выполнено – 6									

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
«Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019 - 2021 годы

На достижение выполнения программных мероприятий повлияли следующие факторы:

- мероприятие «Разработка ПСД на объект "Кладбище Западного" с переводом земельного участка из одной категории в другую» выполнено частично в виду длительного срока прохождения экспертизы;
- при выполнении мероприятия «Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на объект "Каргинский парк"» получено отрицательное заключение Госэкспертизы. Проектной организацией не устранены замечания Госэкспертизы. Подан судебный иск к проектной организации, есть решение суда о возмещении затрат Проектной организацией в пользу Управления строительства.
- при выполнении мероприятия благоустройство объекта "Каргинский парк" подрядчик ООО «МАГСИТИ» не выполнил условия муниципального контракта. Контракт расторгнут. Бюджет уточнен. Оплата ООО «МАГСИТИ» произведена по факту выполненных работ.
- на мероприятие «Разработка проекта планировки территории. Инженерные изыскания и разработка ПСД на линейный объект по освещению “Стелла”» не получено положительное заключение Госэкспертизы.

- при выполнении мероприятия «Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в том числе велосипедной дорожки» ввиду неблагоприятных погодных условий не выполнено в срок мероприятие по устройству ливневой канализации. Оплата подрядчику ООО «Стройматериалы» произведена по факту выполненных работ. Выполнение мероприятия продолжится в 2020 году.

- при выполнении мероприятия Благоустройство территории под Яблоневый сад (сквер им. Е.В. Образцовой) выполнены работы в рамках выделенных ассигнований. Оплата подрядчику ООО «Наш город» произведена по факту выполненных работ. Мероприятия по строительству-3 этап (ограждения лестничных маршей, освещение, озеленение, амфитеатр) продолжатся в 2020 году.

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение
мероприятий муниципальной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы приведены в таблице 4 и таблице 5.

Таблица 4 - Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	«Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы, в том числе:	всего:	108 622,86	102 260,22	
		федеральный бюджет	14 946,40	14 946,40	
		областной бюджет	31 007,33	29 566,98	
		бюджет Саткинского городского поселения	62 669,13	57 746,84	
		внебюджетные источники			
1	Содержание общественного туалета	всего:	59,00	59,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	59,00	59,00	
		внебюджетные источники			
2	Перевозка бесхозных трупов	всего:	80,00	80,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	80,00	80,00	
		внебюджетные источники			
3	Строительство контейнерных площадок	всего:	3 254,10	3 254,10	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

		бюджет Саткинского городского поселения	3 254,10	3 254,10	
		внебюджетные источники			
4	Благоустройство. "Сквер по ул. Солнечной г. Сатка, ул. Солнечная, между домами № 17 и № 21"	всего:	945,85	945,85	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	945,85	945,85	
		внебюджетные источники			
5	Поставка и установка общественного туалета	всего:	1 222,49	1 222,49	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 222,49	1 222,49	
		внебюджетные источники			
6	Благоустройство территории под Яблоневоый сад (Сквер им. Образцовой Е.В.)	всего:	3 674,23	3 674,23	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	3 674,23	3 674,23	
		внебюджетные источники			
7	Текущее содержание контейнерных площадок	всего:	4 200,00	4 200,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	4 200,00	4 200,00	
		внебюджетные источники			
8	Уборка несанкционированных свалок	всего:	2 000,00	2 000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2 000,00	2 000,00	
		внебюджетные источники			
9	Подготовка схемы размещения мест накопления ТКО	всего:	38,64	38,64	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	38,64	38,64	

		внебюджетные источники			
10	Работы по новогоднему оформлению г. Сатка (иллюминация)	всего:	3 500,00	2 978,39	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	3 500,00	2 978,39	
		бюджет Саткинского городского поселения			
		внебюджетные источники			
11	Потребление уличного освещения	всего:	7 294,82	6 713,86	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	7 294,82	6 713,86	
		внебюджетные источники			
12	Ремонт освещения в сквере "Славы"	всего:	900,00	900,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	900,00	900,00	
		внебюджетные источники			
13	Содержание сетей уличного освещения	всего:	2 000,00	2 000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2 000,00	2 000,00	
		внебюджетные источники			
14	Разработка проекта планировки территории. Инженерные изыскания и разработка ПСД на линейный объект по освещению «Стелла»	всего:	696,50	0,00	Нет положительного заключения Госэкспертизы
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	696,5	0,00	
		внебюджетные источники			
15	Технологическое присоединение светодиодного экрана	всего:	11,88	11,88	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	11,88	11,88	
		внебюджетные источники			
16	Текущее содержание мест захоронений в г. Сатка Челябинской области	всего:	1 201,33	1 201,00	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского	1 201,33	1 201,00	

		городского поселения			
		внебюджетные источники			
17	Подготовка территории к посадке деревьев около кладбища «Паленихинское»	всего:	400,00	400,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	400,00	400,00	
		внебюджетные источники			
18	Ремонт ограждения на кладбище "Паленихинское"	всего:	500,00	500,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	500,00	500,00	
		внебюджетные источники			
19	Установка забора на кладбище "Паленихинское"	всего:	775,00	775,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	775,00	775,00	
		внебюджетные источники			
20	Поставка и транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь»	всего:	305,86	227,16	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	305,86	227,16	
		внебюджетные источники			
21	Арендная плата за пользование имуществом (видеокамеры в сквере Славы)	всего:	4,32	3,78	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	4,32	3,78	
		внебюджетные источники			
22	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в сквере, расположенном по адресу г. Сатка, мкр. Западный, сквер «Маленький принц»	всего:	31,25	31,25	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	31,25	31,25	
		внебюджетные источники			
23	Ремонт объектов, сформированных в рамках комфортной городской среды	всего:	1 000,00	1 000,00	
		федеральный бюджет			

		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 000,00	1 000,00	
		внебюджетные источники			
24	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	всего:	13,00	5,91	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	13,00	5,91	
		внебюджетные источники			
25	Содержание хоккейной коробки в п. Малый Бердяуш	всего:	59,00	59,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	59,00	59,00	
		внебюджетные источники			
26	Установка оборудования для скейт-площадки	всего:	534,00	534,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	534,00	534,00	
		внебюджетные источники			
27	Благоустройство прилегающей территории у световой инсталляции "Куб"	всего:	246,00	246,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	246,00	246,00	
		внебюджетные источники			
28	Текущее содержание скверов в г. Сатке	всего:	6 600,00	6 600,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	6 600,00	6 600,00	
		внебюджетные источники			
29	Оказание услуг по отлову, содержанию, умерщвлению и утилизации безнадзорных, агрессивных и больных животных на территории Саткинского городского поселения	всего:	528,80	528,80	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	528,80	528,80	
		внебюджетные источники			

30	Аккарицидная обработка	всего:	100,00	99,98	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	100,00	99,98	
		внебюджетные источники			
31	Установка флажков к празднованию Дня Победы	всего:	100,00	99,89	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	100,00	99,89	
		внебюджетные источники			
32	Опиловка деревьев в малых поселениях	всего:	100,00	99,96	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	100,00	99,96	
		внебюджетные источники			
33	Установка веревочного парка	всего:	507,00	507,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	507,00	507,00	
		внебюджетные источники			
34	Покраска металлических опор г. Сатка ул. Молодежная	всего:	300,00	300,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	300,00	300,00	
		внебюджетные источники			
35	Оказание услуг "Видеонаблюдение"	всего:	16,20	11,43	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	16,20	11,43	
		внебюджетные источники			
36	Ремонт лестничного марша, расположенного напротив дома №8 по ул. Молодежная	всего:	35,75	35,75	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	35,75	35,75	
		внебюджетные источники			

		внебюджетные источники			
37	Устройство новогодних городков	всего:	1 000,00	995,00	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 000,00	995,00	
		внебюджетные источники			
38	Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в ом числе велосипедной дорожки	всего:	4 000,00	2 327,54	Оплата подрядчику произведена по факту выполненных работ. Перенос выполнения мероприятия на следующий год
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	4 000,00	2 327,54	
		внебюджетные источники			
39	Организация мероприятий по празднованию Нового года в малых поселениях, в том числе устройство новогодних городков, ремонт праздничной иллюминации и устройство елок	всего:	100,00	100,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	100,00	100,00	
		внебюджетные источники			
40	Благоустройство вдоль тротуара Олимпийского проезда	всего:	400,00	400,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	400,00	400,00	
		внебюджетные источники			
41	Монтаж дорожных ограничителей проезда "Световая полусфера", расположенных на въезде в ДК "Строитель" г. Сатка	всего:	518,00	518,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	518,00	518,00	
		внебюджетные источники			
42	Благоустройство склона напротив ул. Пролетарская, д. 40а	всего:	2 287,80	2287,80	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2 287,80	2 287,80	
		внебюджетные источники			
43	Благоустройство тротуара по ул. Молодежная	всего:	1 045,83	1 045,83	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

		бюджет Саткинского городского поселения	1 045,83	1 045,83	
		внебюджетные источники			
44	Покраска металлических ограждений по улицам г. Сатка	всего:	300,00	300,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	300,00	300,00	
		внебюджетные источники			
45	Благоустройство тротуара по ул. Солнечная, д.31	всего:	425,00	425,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	425,00	425,00	
		внебюджетные источники			
46	Демонтаж флагов на флаговых конструкциях центральных улиц г Сатка	всего:	119,43	119,43	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	119,43	119,43	
		внебюджетные источники			
47	Опиловка деревьев около скейт-площадки	всего:	300,00	300,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	300,00	300,00	
		внебюджетные источники			
48	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания	всего:	231,36	231,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	231,36	231,00	
		внебюджетные источники			
49	Установка систем видеонаблюдения в г. Сатка, ул. Пролетарская, 29а	всего:	58,52	58,52	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	58,52	58,52	
		внебюджетные источники			
50	Поставка и установка звукового трансляционного оборудования по ул. Солнечной, ул. Пролетарской в г.	всего:	556,38	556,38	
		федеральный бюджет			

	Сатка	областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	556,38	556,38	
		внебюджетные источники			
51	Поставка и установка звукового трансляционного оборудования по ул. Солнечной, ул. Пролетарской в г. Сатка	всего:	1000,00	1000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1000,00	100,00	
		внебюджетные источники			
52	Установка и изготовление урн металлических	всего:	150,00	149,89	Оплата по факту, на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	150,00	149,89	
		внебюджетные источники			
53	Поставка светодиодных тематических конструкций	всего:	790,00	790,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	790,00	790,00	
		внебюджетные источники			
54	Посадка деревьев в сквере «Славы» по аллее Героев	всего:	620,36	620,36	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	620,36	620,36	
		внебюджетные источники			
55	Изготовление рассекателя пламени горелочного устройства	всего:	10,00	10,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	10,00	10,00	
		внебюджетные источники			
56	Поставка сосновой коры для засыпки веревочного парка по ул. Российская, д. 1	всего:	99,00	99,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	99,00	99,00	
		внебюджетные источники			
57	Поставка контейнеров для сбора и вывоза ТКО	всего:	700,00	647,50	Экономия, сложившаяся в

		федеральный бюджет			результате проведения конкурсных процедур
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	700,00	647,50	
		внебюджетные источники			
58	Поставка металлических контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов в Горном кластере Челябинской области	всего:	1 110,04	1 110,04	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1 110,04	1 110,04	
		бюджет Саткинского городского поселения			
		внебюджетные источники			
59	Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых территорий)	всего:	15 623,50	15 623,50	
		федеральный бюджет	14946,40	14 946,40	
		областной бюджет	622,80	622,80	
		бюджет Саткинского городского поселения	54,30	54,30	
		внебюджетные источники			
60	Создание авторских бюстов на Аллее героев в г. Сатка Челябинской области	всего:	4 000,00	4 000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	4 000,00	4 000,00	
		внебюджетные источники			
61	Установка бюстов на Аллее героев в г. Сатка Челябинской области	всего:	500,00	430,68	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	500,00	430,68	
		внебюджетные источники			
62	Благоустройство объекта «Каргинский парк»	всего:	25 774,49	24 855,75	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	25 774,49	24 855,75	
		бюджет Саткинского городского поселения			
63	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на объект «Каргинский парк»	всего:	2 616,13	1 826,59	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2 616,13	1 826,59	
64	Корректировка топографической съемки территории парка	всего:	300,00	48,05	
		федеральный бюджет			

		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	300,00	48,05	
65	Разработка ПСД на объект «Кладбище Западного» с переводом земельного участка из одной категории в другую	всего:	752,00	40,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	752,00	40,00	

Таблица 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2019 год.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года	сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года	кассовое исполнение
Муниципальная программа	«Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы	всего:	132656,97	108622,86	102260,22
		ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	42461,47	74680,24	71059,15
		соисполнитель: Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	90195,50	33942,62	31201,07

Раздел 4. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы за 2019 год приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2018 №1017 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении»	-	-
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.01.2019 №63/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции»	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 30.01.2019 г. № 194/53 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.03.2019 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции»	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 14.03.2019 года № 201/55 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».

4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.04.2019 № 265/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции»	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 18.04.2019 года № 205/56 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.05.2019 № 363/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы. 2.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 29.05.2019 года № 218/59 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
6	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.06.2019 № 428/4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от от 10.06.2019 года № 221/60 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
7	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.06.2019 № 472/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 28.06.2019 года № 224/62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
8	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.08.2019 № 604/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от от 21.08.2019 года № 228/64 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».

9	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.10.2019 № 733 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 16.10.2019 № 237/66 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
10	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2019 № 757/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 30.10.2019 № 238/67 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
11	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 11.12.2019 № 855/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 11.12.2019 № 250/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
12	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 № 911/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 25.12.2019 № 253/72 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы произведен расчет показателей:

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{м} = \frac{Мв}{М}$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{м} = 59/65 = 0,91$$

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

$$С_{суз} = \frac{Зф}{Зп}$$

где:

С_{суз} – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Зп = 102260,22 тыс. рублей

Зф = 108622,86 тыс. рублей

С_{суз} = 102260,22/108622,86 = 0,94

3. Эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = \frac{СР_{м}}{С_{суз}}$$

где:

Э_{ис} – эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы;

СР_м – степень реализации мероприятий;

С_{суз} – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

$$СР_{м} = 0,91$$

$$С_{суз} = 0,94$$

$$Э_{ис} = 0,91/0,94 = 0,96$$

4. Степень достижения целей и решения задач отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$$

где:

СД_{п/ппз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

ЗП_{п/пф} - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи

направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Произведем расчет по индикативным показателям:

Индикатор 1: $СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 9800 / 9800*100\% = 1$

Индикатор 2: $СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 18140 / 18140 *100\%=1$

Индикатор 3: $СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 32 / 32 *100\% = 1$

Индикатор 4: $СДп/ппз4=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 481/ 481*100\%= 1$

Индикатор 5: $СДп/ппз5 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 49,99 / 49,99*100\%= 1$

Индикатор 6: $СДп/ппз6 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 86 / 86*100\%= 1$

Индикатор 7: $СДп/ппз7 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 43231,28 / 43231,28*100\%= 1$

Индикатор 8: $СДп/ппз8 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 5 / 5 *100\% = 1$

Индикатор 9: $СДп/ппз9 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 19 / 22 *100\%= 0,86$

Индикатор 10: $СДп/ппз10=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 7 / 10 *100\%= 0,8$

Степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^n \frac{СД_{п/ппз}}{n}$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Рассчитаем степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы, на 2019 год, с учетом полученных нами расчетов:

$$СР_{п/п} = (СДп/ппз1+ СДп/ппз2 + + СДп/ппз13) / n = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,86+0,8) / 11 = 10,66 / 11 = 0,97$$

5. Эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальной программы)

Эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальной программы) оценивается в зависимости от значений степени реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского городского поселения, Челябинской области, Федерального бюджета, по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (мп);

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы.

Рассчитаем эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в 2019 году с учетом полученных нами расчетов:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}} = 0,97 \times 0,96 = 0,93$$

Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ свидетельствуют об удовлетворительной эффективности реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.