


**ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство дворовых территорий
Саткинского городского поселения» на 2019-2021
годы,
ЗА 2019 ГОД**

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального администрации Саткинского муниципального района
Отчетный год	2019 год
Дата составления отчета	27.02.2020 года
Непосредственный исполнитель	Бухгалтер МКУ «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района» Сушина Елена Сергеевна Телефон: 9-66-60 Электронный адрес: ubsmr@satadmin.ru

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы, за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 1018. В течение года в программу 11 раз вносились изменения в плане изменения перечня программных мероприятий, перераспределения денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение всех категорий потребителей надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения Саткинского городского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- 1) совершенствование безопасности улично-дорожной сети и дворовых территорий;
- 2) повышение эффективности выполнения организации работ по транспортному обслуживанию населения;
- 3) создание высокого уровня оказания услуг в области дорожного хозяйства и благоустройства.

Для достижения поставленной цели в 2019 году в программу включено 36 мероприятий, таких как:

Источники финансирования Программы – бюджет Саткинского городского поселения, бюджет Челябинской области.

В реализации муниципальной программы принимали участие такие учреждения, как Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района в лице Муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района», Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, в 2019 году составил 68 828,36 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялось через Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района в лице МКУ «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района», Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района.

Для достижения поставленной цели в программу был включены следующие индикативные показатели:

Индикатор 1 - удельный вес отремонтированных дорог от общей протяженности – 1,7%;

Индикатор 2 - доля светофорных объектов, работающих в исправном состоянии, от общего их количества -100%;

Индикатор 3 - доля детских городков в нормативном состоянии от общего их количества – 100%;

Индикатор 4 - удельный вес пешеходных зон от общей протяженности дорожной сети – 5,7%;

Индикатор 5 - доля благоустроенных дворовых территорий от планируемого количества дворовых территорий к благоустройству – 100%;

Индикатор 6 - доля категорий населения, обеспеченных льготными проездными билетами, от общей численности нуждающихся в данном виде поддержки – 100%;

Индикатор 7 - доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - 100%.

В течение 2019 года индикативный показатель по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы достиг плановых значений.

Денежные средства, выделенные в 2019 году на реализацию программных мероприятий, освоены в размере 66 439,87 тыс. рублей.

Выполнение индикативных показателей свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

В целом реализация программы позволила достичь высоких стандартов содержания дорожного хозяйства в Саткинском городском поселении.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Информация о результатах реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы, достигнутые за 2019 год, приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в 2019 году	
Цель муниципальной программы: обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения				
1.	«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы			
1.1	Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети	Совершенствование безопасности улично-дорожной сети и дворовых территорий	Индикатор 1 - удельный вес отремонтированных дорог от общей протяженности – 1,7% Индикатор 2 - доля светофорных объектов, работающих в исправном состоянии, от общего их количества -100%	Цель и задачи достигнуты в полном объеме
1.2	Подпрограмма 2: Двор	Совершенствование безопасности улично-дорожной сети и дворовых	Индикатор 3 - доля детских городков в нормативном состоянии от общего их количества – 100%	Цель и задачи достигнуты в полном объеме

		территорий	Индикатор 4 - удельный вес пешеходных зон от общей протяженности дорожной сети – 5,7% Индикатор 5 - доля благоустроенных дворовых территорий от планируемого количества дворовых территорий к благоустройству – 100%	
1.3	Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения	Повышение эффективности выполнения организации работ по транспортному обслуживанию населения	Индикатор 6 - доля категорий населения, обеспеченных льготными проездными билетами, от общей численности нуждающихся в данном виде поддержки – 100%	Цель и задачи достигнуты в полном объеме
1.4	Подпрограмма 4 Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства	Создание высокого уровня оказания услуг в области дорожного хозяйства и благоустройства.	Индикатор 7 - доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы -100%	Цель и задачи достигнуты в полном объеме

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы, достигнутые в 2019 году, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)	
			год, предшествующий отчетному (2018)	Отчетный 2019 год		
				план		факт
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения»						

на 2019-2021 годы						
Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети» на 2019-2021 годы						
1	Удельный вес отремонтированных дорог от общей протяженности	Процент	3,82	1,7	1,7	
2	Доля светофорных объектов, работающих в исправном состоянии, от общего их количества	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 2 «Двор»						
3	Доля детских городков в нормативном состоянии от общего их количества	Процент	100	100	100	
4	Удельный вес пешеходных зон от общей протяженности дорожной сети	Процент	6,06	5,7	5,7	
5	Доля благоустроенных дворовых территорий от планируемого количества дворовых территорий к благоустройству	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения»						
6	Доля категорий населения, обеспеченных льготными проездными билетами, от общей численности нуждающихся в данном виде поддержки	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ»						
7	Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	Процент	100	100	100	

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы

На достижение выполнения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- накопленный учреждениями жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района опыта проведения программных мероприятий;
- своевременное внесение изменений в перечень программных мероприятий.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы, выполненных и не выполненных за весь период реализации программы (с указанием причин) в установленные сроки, приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»									
1	Потребление электроэнергии светофорными объектами	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	Передача электроэнергии 02.12.2019; Потребление электроэнергии 01.01.2019; Потребление электроэнергии 01.07.2019	Передача электроэнергии 31.12.2019; Потребление электроэнергии 30.06.2019; Потребление электроэнергии 31.12.2019	Передача электроэнергии 02.12.2019; Потребление электроэнергии 01.01.2019; Потребление электроэнергии 01.07.2019	Передача электроэнергии 31.12.2019; Потребление электроэнергии 30.06.2019; Потребление электроэнергии 31.12.2019	6 458 кВт/ч	6 458 кВт/ч	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
2	Ремонт ограждений по ул. Пролетарской	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	01.01.2019	31.12.2019	-	-	10 шт.	-	не выполнено
	Проблемы,	Выполнение мероприятия перенесено на 2020 год							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	возникшие в ходе реализации мероприятия								
3	Ямочный ремонт дорог	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	18.06.2019	31.10.2019	18.06.2019	31.10.2019	2000 м2	2000 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
4	Ремонт лестничных маршей по улицам г. Сатки	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	04.10.2019	31.12.2019	04.10.2019	31.12.2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
5	Технологическое присоединение ливневой канализации по ул. Жданова	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	07.11.2019	31.12.2019	07.11.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
6	Текущее содержание дорог в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.01.2019	31.12.2019	10.01.2019	31.12.2019	71 км	71 км	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
7	Благоустройство тротуара по ул. Коммунистическая	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	22.08.2019	31.12.2019	22.08.2019	31.12.2019	533,10 м2	533,10 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
8	Обустройство тротуара с двух сторон по ул. Спартак	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	22.08.2019	31.12.2019	22.08.2019	31.12.2019	2 усл. единиц	2 усл. единиц	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
9	Организация регулирования дорожного движения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	20.03.2019	31.12.2019	20.03.2019	31.12.2019	12 усл. единиц	12 усл. единиц	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
10	Установка дублирующих знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	17.12.2019	31.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	12 шт.	12 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
11	Экспертная оценка документации по объекту: "Ремонт путепровода по ул. Больничная в г. Сатка"	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	08.04.2019	31.12.2019	08.04.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
12	Разработка проектно-сметной документации по объекту: ремонт путепровода по ул. Больничная (перенос контактной сети РЖД 2 этап) в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	06.11.2019	31.12.2019	06.11.2019	-	1 шт.	0	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет положительного заключения государственной экспертизы							
13	ПСД «Ремонт путепровода по ул. Больничная»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	29.04.2017	31.012.2019	29.04.2017	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
14	Электромонтажные работы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации	01.01.2019	31.12.2019	-	-	0,22 кВт.ч	0	не выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	мероприятие перенесено на 2020 год							
15	Технологическое присоединение к электрическим сетям светофорных объектов по ул. Молодежная, д. 14, ул. Спартака, д. 6	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	14.03.2019	31.12.2019	14.03.2019	31.12.2019	2 шт.	2 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
16	Установка остановочного комплекса по ул. Солнечная	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.12.2019	31.12.2019	10.12.2019	31.12.2019	1 шт.	1 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
17	Установка остановочного комплекса по ул. Пролетарская	Управление жилищно-коммунального хозяйства	январь	декабрь	-	-	1 шт.	-	не выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	мероприятие перенесено на 2020 год							
18	Покупка запасных частей к дорожной технике	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	-	-	1 шт.	-	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	мероприятие перенесено на 2020 год							
19	Ремонт автомобильных дорог местного значения г. Сатка Саткинского района, Челябинской области, в том числе строительный контроль	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	26.07.2019	31.12.2019	26.07.2019	31.12.2019	16 743,65 м2	16 743,65 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
20	Строительный	Управление	01.08.2019	31.12.2019	01.08.2019	31.12.2019	2 усл.	2 усл.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	контроль, лабораторные исследования за ремонтом автомобильных дорог местного значения г. Сатка Саткинского района	жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района					единицы	единицы	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Итого по программе количество мероприятий – 20, из них выполнено – 16 не выполнено – 4									
Муниципальная подпрограмма «Двор»									
1	Субсидия на благоустройство придомовой территории «Самый благоустроенный двор»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	начало августа 2019	конец августа 2019	начало августа 2019	конец августа 2019	1 условная единица	1 условная единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
2	Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарская, д. 41 в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации	13.07.2019	31.12.2019	13.07.2019	31.12.2019	1 821,47 м2	1 821,47 м2	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
3	Благоустройство и содержание детских городков	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	10.01.2019	31.12.2019	10.01.2019	31.12.2019	12 561 м2	12 561 м2	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
4	Опиловка деревьев	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	09.12.2019	31.12.2019	09.12.2019	31.12.2019	396 шт.	396 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
5	Проведение фестиваля «Моя Сатка»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации	август 2019	август 2019	август 2019	август 2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Итого по программе количество мероприятий – 5, из них выполнено – 5 не выполнено – 0									
Муниципальная подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»									
1	Компенсация расходов автотранспортным предприятиям за продажу льготных проездных билетов пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на сезонные (садовые) маршруты	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	3289 шт.	2779 шт.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Итого по подпрограмме количество мероприятий – 1, из них выполнено – 1 не выполнено – 0									
Муниципальная подпрограмма «Реализация управленческих функций»									

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Налог на имущество	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
2	Транспортный налог	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
4	Заработная плата работников казенных учреждений	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	12 чел.	12 чел.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	5 усл. единиц	5 усл. единиц	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
6	Прочие несоциальные	Управление жилищно-	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	1 условная единица	1 условная единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	выплаты персоналу в денежной форме	коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
7	Начисления на выплаты по оплате труда работников казенных учреждений	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	12 чел.	12 чел.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
8	Услуги связи	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	6 усл. единиц	6 усл. единиц	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
9	Оплата транспортных	Управление жилищно-	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	1 усл. единица	1 усл. единица	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	услуг	коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
10	Коммунальные услуги	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	7 усл. единиц	7 усл. единиц	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
11	ГСМ	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	4135 л	4135 л	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
12	Прочее	Управление жилищно-	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019	30 усл. единиц	30 усл. единиц	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Итого по подпрограмме количество мероприятий – 12, из них выполнено – 12 не выполнено – 0									

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы приведены в таблице 4 и таблице 5.

Таблица 4 - Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы , в том числе:	всего:	68 828,36	66 439,87	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	13 000,00	13 000,00	
		бюджет Саткинского городского поселения			
		внебюджетные источники			
1	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»	всего	57 217,62	54 993,93	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	13 000,00	13 000,00	
		бюджет Саткинского городского поселения	44 217,62	41 993,93	
		внебюджетные источники			
1.1	Потребление электроэнергии светофорными объектами	всего:	49,87	45,11	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	49,87	45,11	
		внебюджетные источники			
1.2	Ремонт ограждений по ул. Пролетарской	всего:	53,45	0,00	мероприятие перенесено на 2020 год
		федеральный бюджет			

		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	53,45	0,00	
		внебюджетные источники			
1.3	Ямочный ремонт дорог	всего:	1 500,00	1 500,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 500,00	1 500,00	
		внебюджетные источники			
1.4	Ремонт лестничных маршей по улицам г. Сатки	всего:	300,00	300,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	300,00	300,00	
		внебюджетные источники			
1.5	Технологическое присоединение ливневой канализации по ул. Жданова	всего:	300,00	300,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	300,00	300,00	
		внебюджетные источники			
1.6	Текущее содержание дорог в г. Сатка	всего:	28 653,70	28 653,70	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	28 653,70	28 653,70	
		внебюджетные источники			
1.7	Благоустройство тротуара по ул. Коммунистическая	всего:	3 000,00	3 000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	3 000,00	3 000,00	
		внебюджетные источники			
1.8	Обустройство тротуара с двух сторон по ул. Спартак	всего:	2 000,00	2 000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского	2 000,00	2 000,00	

		городского поселения			
		внебюджетные источники			
1.9	Организация регулирования дорожного движения	всего:	3 000,00	3 000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	3 000,00	3 000,00	
		внебюджетные источники			
1.10	Установка дублирующих знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью	всего:	755,26	626,87	экономия сложившаяся в результате аукциона
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	755,26	626,87	
		внебюджетные источники			
1.11	Разработка ПСД, государственная экспертиза ПСД, строительный контроль, авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства	всего:	26,00	0,00	мероприятие перенесено на 2020 год
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	26,00	0,00	
		внебюджетные источники			
1.12	Разработка ПСД, государственная экспертиза ПСД, строительный контроль, авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства	всего:	1 326,00	100,00	нет положительного заключения государственной экспертизы
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 326,00	100,00	
		внебюджетные источники			
1.13	Разработка ПСД, государственная экспертиза ПСД, строительный контроль, авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства	всего:	260,00	259,95	Оплата по факту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	260,00	259,95	
		внебюджетные источники			
1.14	ПСД «Ремонт путепровода по ул. Больничная»	всего:	557,20	557,20	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	557,20	557,20	
		Внебюджетные источники			
1.15	Электромонтажные работы	всего:	0,55	0,00	Мероприятие перенесено на 2020 год
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

		бюджет Саткинского городского поселения	0,55	0,00	
		внебюджетные источники			
1.16	Технологическое присоединение к электрическим сетям светофорных объектов по ул. Молодежная, д. 14, ул. Спартака, д. 6	всего:	1,10	1,10	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1,10	1,10	
		внебюджетные источники			
1.17	Установка остановочного комплекса по ул. Солнечная	всего:	1000,00	1000,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1000,00	1000,00	
		внебюджетные источники			
1.18	Установка остановочного комплекса по ул. Пролетарская	всего:	781,75	0,00	мероприятие перенесено на 2020 год
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	781,75	0,00	
		внебюджетные источники			
1.19	Покупка запасных частей к дорожной технике	всего:	2,74	0,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2,74	0,00	
		внебюджетные источники			
1.20	Ремонт автомобильных дорог местного значения г. Сатка Саткинского района, Челябинской области, в том числе строительный контроль	всего:	13 364,01	13 364,01	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	13 000,00	13 000,00	
		бюджет Саткинского городского поселения	364,01	364,01	
		внебюджетные источники			
1.21	Строительный контроль, лабораторные исследования за ремонтом автомобильных дорог местного значения г. Сатка Саткинского района	всего:	285,99	285,99	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	285,99	285,99	
		внебюджетные источники			
2.	Подпрограмма «Двор»	всего:	5 336,19	5 322,85	
		федеральный бюджет			

		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	5 336,19	5 322,85	
		внебюджетные источники			
2.1	Субсидия на благоустройство придомовой территории «Самый благоустроенный двор»	всего:	500,00	500,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	500,00	500,00	
		внебюджетные источники			
2.2	Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарская, д. 41 в г. Сатка	всего:	1501,00	1501,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1501,00	1501,00	
		внебюджетные источники			
2.3	Благоустройство и содержание детских городков	всего:	2410,00	2410,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2410,00	2410,00	
		внебюджетные источники			
2.4	Опиловка деревьев	всего:	645,29	633,00	экономия сложившаяся в результате аукциона
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	645,29	633,00	
		внебюджетные источники			
2.5	Проведение фестиваля «Моя Сатка»	всего:	279,90	279,90	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	279,90	279,90	
		внебюджетные источники			
3.	Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	всего:	1 142,90	1 058,50	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 142,90	1 058,50	
		внебюджетные источники			
3.1	Компенсация расходов автотранспортным	всего:	1 142,90	1 058,50	

	предприятиям за продажу льготных проездных билетов пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на сезонные (садовые) маршруты	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1 142,90	1 058,50	
		внебюджетные источники			
4.	Подпрограмма «Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства»	всего	5 131,66	5 064,58	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	5 131,66	5 064,58	
		внебюджетные источники			
4.1	Налог на имущество	всего:	1,98	1,98	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1,98	1,98	
		внебюджетные источники			
4.2	Транспортный налог	всего:	2,66	1,94	плата по факту начисления транспортного налога, на основании расчетов
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	2,66	1,94	
		внебюджетные источники			
4.3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	всего:	0,12	0,12	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	0,12	0,12	
		внебюджетные источники			
4.4	Заработная плата работников казенных учреждений	всего:	3 369,80	3 369,79	выплачена фактическая начисленная заработная плата
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	3 369,80	3 369,79	
		внебюджетные источники			
4.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	всего:	5,76	5,76	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	5,76	5,76	
		внебюджетные источники			

4.6	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	всего:	1,40	1,00	оплата по факту на основании приказа о направлении в командировку
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1,40	1,00	
		внебюджетные источники			
4.7	Начисления на выплаты по оплате труда работников казенных учреждений	всего:	1019,50	1002,28	начисления на заработную плату выплачены, исходя из фактически начисленного ФОТ
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	1019,50	1002,28	
		внебюджетные источники			
4.8	Услуги связи	всего:	35,04	29,69	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	35,04	29,69	
		внебюджетные источники			
4.9	Оплата транспортных услуг	всего:	8,24	8,24	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	8,24	8,24	
		внебюджетные источники			
4.10	Коммунальные услуги	всего:	130,89	99,39	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	130,89	99,39	
		внебюджетные источники			
4.11	ГСМ	всего:	162,64	157,81	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	162,64	157,81	
		внебюджетные источники			
4.12	Прочее	всего:	393,64	386,59	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского городского поселения	393,64	386,59	
		внебюджетные источники			

		внебюджетные источники			
--	--	------------------------	--	--	--

Таблица 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы за 2019 год.

Статус	Наименование муниципальной программы,	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года	сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года	кассовое исполнение
Муниципальная программа	«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы	всего:	38 085,00	68 828,36	66 439,87
		ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	36 942,10	67 685,46	65 381,37
		соисполнитель: Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	1 142,90	1 142,90	1 058,50

Раздел 4. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы за 2019 год приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2018 №1017 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении»	-	-
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.01.2019 №63/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции»	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 30.01.2019 г. № 194/53 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.03.2019 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции»	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 14.03.2019 года № 201/55 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».

4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.04.2019 № 265/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции»	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 18.04.2019 года № 205/56 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.05.2019 № 363/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы. 2.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 29.05.2019 года № 218/59 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
6	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.06.2019 № 428/4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 10.06.2019 года № 221/60 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
7	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.06.2019 № 472/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 28.06.2019 года № 224/62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
8	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.08.2019 № 604/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 21.08.2019 года № 228/64 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».

9	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.10.2019 № 733 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 16.10.2019 № 237/66 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый пе-риод 2019-2021 годов».
10	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2019 № 757/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 30.10.2019 № 238/67 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый пе-риод 2019-2021 годов».
11	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 11.12.2019 № 855/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 11.12.2019 № 250/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».
12	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 № 911/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2019-2021 годы в новой редакции».	1. Уточнение перечня программных мероприятий 2. Перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.	Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 25.12.2019 № 253/72 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 184/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы произведен расчет показателей:

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = \frac{M_b}{M}$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_m = 34/38 = 0,89$$

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

$$С_{суз} = \frac{Зф}{Зп}$$

где:

С_{суз} – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

З_п – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

З_п = 68 828,36 тыс. рублей

З_ф = 66 439,87 тыс. рублей

С_{суз} = 66 439,87 / 68 828,36 = 0,96

3. Эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = \frac{СР_{м}}{С_{суз}}$$

где:

Э_{ис} – эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы;

СР_м – степень реализации мероприятий;

С_{суз} – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

$$СР_{м} = 0,89$$

$$С_{суз} = 0,96$$

$$Э_{ис} = 0,89/0,96 = 0,93$$

4. Степень достижения целей и решения задач отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}} ;$$

где:

СД_{п/ппз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

ЗП_{п/пф} - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически

достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Произведем расчет по индикативным показателям:

Индикатор 1: $СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 1,7/1,7=1$

Индикатор 2: $СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100/100=1$

Индикатор 3: $СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100/100=1$

Индикатор 4: $СДп/ппз4=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 5,7/5,7=1$

Индикатор 5: $СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100/100=1$

Индикатор 6: $СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100/100=1$

Индикатор 7: $СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100/100=1$

Степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^n \frac{СД_{п/ппз}}{n}$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Рассчитаем степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы, на 2019 год, с учетом полученных нами расчетов:

$$СР_{п/п} = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + \dots + СДп/ппз13) / n = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 7 / 7 = 1$$

5. Эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (мп);

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы.

Рассчитаем эффективность реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2019-2021 годы в 2019 году с учетом полученных нами расчетов:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}} = 1 \times 0,93 = 0,93$$

Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ свидетельствуют об удовлетворительной эффективности реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.