

## Отчет об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования на территории Саткинского муниципального района в 2022 году

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования – «Благоустройство футбольной площадки с искусственным покрытием, спортивного городка и обустройство ограждения у МКОУ «СШИ р.п.Межевой».

2. Сроки реализации проекта: с 01 мая 2022 года по 01 августа 2022 года.

3. Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта инициативного бюджетирования	Предусмотрено средств на финансирование проекта (руб.)	Фактическое поступление средств на реализацию проекта (руб.)	Использовано средств на реализацию проекта (руб.)	Остаток неиспользованных средств (руб.)
«Благоустройство футбольной площадки с искусственным покрытием, спортивного городка и обустройство ограждения у МКОУ «СШИ р.п.Межевой»	5 065 003,20	5 065 003,20	5 065 003,20	0,00
ИТОГО:	5 065 003,20	5 065 003,20	5 065 003,20	0,00
в том числе:				
за счет средств бюджета Челябинской области	4999995,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
за счет средств бюджета Саткинского муниципального района	5 005,00	5 000,00	5 000,00	0,00
за счет инициативных платежей граждан	60 003,20	60 003,20	60 003,20	0,00

4. Инициативные платежи граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство футбольной площадки с искусственным покрытием, спортивного городка и обустройство ограждения у МКОУ «СШИ р.п. Межевой» использованы в полном объеме.

5. Трудовое участие граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство футбольной площадки с искусственным покрытием, спортивного городка и обустройство ограждения у МКОУ «СШИ р.п.Межевой» не предусматривалось.

6. Члены инициативной группы граждан, принявшие участие в контроле за реализацией проекта инициативного бюджетирования – «Благоустройство футбольной площадки с искусственным покрытием, спортивного городка и обустройство ограждения у МКОУ «СШИ р.п.Межевой»: Васильева Надежда Сергеевна, Нигматулина Анна Алексеевна, Шахисламова Галина Николаевна, Шульга Анна Геннадьевна, Рябенко Олеся Сергеевна, Полушкина Екатерина Викторовна, Рязанов Алексей Владимирович, Ковалева Анастасия Юрьевна, Постольник Алена Александровна, Гришина Ольга Михайловна.

7. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте инициативного бюджетирования – «Благоустройство футбольной площадки с искусственным покрытием, спортивного городка и обустройство ограждения у МКОУ «СШИ р.п.Межевой» – в электронном виде прилагаются.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков

Заместитель Главы

Саткинского муниципального района  
по социальным вопросам

Начальник МКУ «Управление образования»

Директор МКОУ «СШИ р.п.Межевой»

Представитель инициативной группы

М.Н. Савостова

Е.Ю. Баранова

Т.Н.Жолобова

Н.С.Васильева