

# **Отчет об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования на территории Саткинского муниципального района в 2022 году**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования – «Школьный двор МАОУ «СОШ № 66 р.п.Бердяуш» (благоустройство территории)».

2. Сроки реализации проекта: с 03 июня 2022 года по 01 августа 2022 года.

3. Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта инициативного бюджетирования                       | Предусмотрено средств на финансирование проекта (руб.) | Фактическое поступление средств на реализацию проекта (руб.) | Использовано средств на реализацию проекта (руб.) | Остаток неиспользованных средств (руб.) |
|---|--|--|---|---|
| «Школьный двор МАОУ «СОШ №66 р.п.Бердяуш» (благоустройство территории)» | 6 016 045,20   | 6 016 045,20   | 6 016 045,20                                      | 0,00                                    |
| ИТОГО:  | 6 016 045,20   | 6 016 045,20   | 6 016 045,20                                      | 0,00                                    |
| в том числе:  |  |  |   |   |
| за счет средств бюджета Челябинской области                             | 5 999 994,00   | 5 994 999,00   | 5 999 994,00                                      | 0,00                                    |
| за счет средств бюджета Саткинского муниципального района               | 6 006,00   | 6 006,00   | 6 006,00  | 0,00                                    |
| за счет инициативных платежей граждан                                   | 10 045,20  | 10 045,20  | 10 045,20   | 0,00                                    |

4. Инициативные платежи граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Школьный двор МАОУ «СОШ №66 р.п.Бердяуш» (благоустройство территории)» использованы в полном объеме.

5. Трудовое участие граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Школьный двор МАОУ «СОШ №66 р.п.Бердяуш» (благоустройство территории)» не предусматривалось.


6. Члены инициативной группы граждан, принявшие участие в контроле за реализацией проекта инициативного бюджетирования – «Школьный двор МАОУ «СОШ № 66 р.п.Бердяуш» (благоустройство территории)»: Клыкова Надежда Владимировна, Русина Наталья Викторовна, Снегирева Татьяна

Викторовна, Красикова Ирина Николаевна, Макарова Наталья Валерьевна, Шалютова Дилара Данирьяновна, Садикова Татьяна Юрьевна, Мошкина Елена Михайловна, Худякова Екатерина Юрьевна.

7. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте инициативного бюджетирования – «Школьный двор МАОУ «СОШ №66 р.п.Бердяуш» (благоустройство территории)» – в электронном виде прилагаются.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков



Заместитель Главы  
Саткинского муниципального района  
по социальным вопросам

М.Н. Савостова



Начальник МКУ «Управление образования»

Е.Ю. Баранова



Директор МАОУ «СОШ № 66 р.п.Бердяуш»

Е.А. Лоскутова



Представитель инициативной группы

Н.В. Клыкова

