



АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от «27» октября 2022 г. № 16/1

о внесении изменений в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 857 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 года № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района (в редакции постановления от 25.10.2022 года № 796),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2022 год, утвержденный приказом начальника УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2022 года № 2/1, изложив его в новой, прилагаемой редакции.
2. Начальнику отдела по реализации муниципальных программ разместить настоящий приказ на официальном сайте Саткинского муниципального района.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник УЖКХ

Д.В. Карандашов

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника УЖКХ администрации

Саткинского муниципального района

№ 16/1 от 27.10.2022 г.

План реализации муниципальной программы
"Чистая вода" Саткинского муниципального района

на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей
1	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	февраль 2022	декабрь 2022	7 830,10726
	Контрольное событие					
1.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.04.2022	x
1.2.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации		x	x	до 01.05.2022	x
1.3.	Разработка проектно-сметной документации, в том числе проведение изыскательских работ		x	x	до 01.09.2022	x
1.2.	Получение заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"		x	x	до 01.12.2022	x
2	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулея"	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	март 2022	декабрь 2022	4 753,10000
	Контрольное событие					
2.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации		x	x	до 01.04.2022	x

7.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта			x		до 01.09.2022	x	
7.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x			до 15.12.2022	x	
8	Капитальный ремонт водовода по ул. Титова г.Бакал	Администрация Бакальского городского поселения	Проведение капитального ремонта водовода по ул. Титова г.Бакал			декабрь 2022	август 2022	1 093,46000
	Контрольное событие							
8.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x			до 01.09.2022	x	
8.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x			до 15.12.2022	x	
9	Наружные сети водопровода г.Бакал (водовод по ул.Пугачева - ул. Октябрьская)	Администрация Бакальского городского поселения	Проведение капитального ремонта водовода по ул.Пугачева - ул. Октябрьская г.Бакал			декабрь 2022	август 2022	795,18774
	Контрольное событие							
9.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x			до 01.09.2022	x	
9.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x			до 15.12.2022	x	
10	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от резервуара до ВК-2 в п.Межевой)	Администрация Межевого городского поселения	Проведение капитального ремонта водопровода от резервуара до ВК-2 в п.Межевой			декабрь 2022	август 2022	1 452,69000
	Контрольное событие							
10.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x			до 01.09.2022	x	
10.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x			до 15.12.2022	x	
11	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул.Толстого в п.Межевой)	Администрация Межевого городского поселения	Проведение капитального ремонта водопровода от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул.Толстого в п.Межевой			декабрь 2022	август 2022	596,92000
	Контрольное событие							
11.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта							x
11.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.							x
12	Капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на отстойно-фильтровальной станции г. Бакал	Администрация Бакальского городского поселения	Выполнение капитального ремонта системы обеззараживания питьевой воды на отстойно - фильтровальной станции г. Бакал			декабрь 2022	август 2022	2 524,61396
	Контрольное событие							
12.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x			до 01.09.2022	x	

